

成都9条在建地铁线路最新进展出炉

今年年底前开通2条 明年再开3条线

■ 天府早报记者 王亚楠

你家附近的地铁线路都修得咋样了?近日,成都轨道集团公布了9条在建地铁线路的最新进展,其中地铁5号线一、二期工程,地铁10号线二期工程都将于今年年底前开通。

地铁5号线一、二期

地铁5号线一、二期工程北起新都区香城大道南侧华桂路站,向南止于回龙站。线路全长49.02公里,共设车站41座,其中地下站36座,高架站5座。截止目前,该工程全线41座车站主体结构已全部封顶,于2018年12月28日实现全线轨通。预计今年年底前开通。




地铁8号线一期

地铁8号线一期工程南起莲花站,北至十里店站。线路全长29.1km,设车站25座,其中换乘站14座。截止目前,该工程25座车站中的19座车站主体结构封顶,其余车站进行围护结构及主体结构施工。预计2020年年底前开通。




地铁9号线一期

地铁9号线一期工程共13座车站,全长22.18km,均为地下线。截止目前,该工程13座车站中5座车站已完成主体结构封顶,其余车站进行主体结构及土方施工。



地铁10号线二期

地铁10号线二期作为成都市市域快线之一,主要服务于主城与新建组团快速联系,并兼顾双流机场客流。全长27.04km,共设车站10座,其中地下站5座,高架站5座。截止目前,该工程10座车站主体结构已全部封顶,全线实现洞通。预计今年年底前开通。



地铁17号线一期

地铁17号线一期(含19号线一期)工程线路长26.145km,共设车站9座(8座换乘站),其中高架站2座,地下站7座。目前,该工程9座车站中的4座车站已完成主体结构封顶,5座地下站进行围护桩及主体结构施工。



地铁6号线一、二期



地铁6号线三期

地铁6号线三期工程起于观东路站(不含),止于兰家沟站(含),线路全长约21.97km,全地下敷设,设车站18座,其中换乘站9座。截止目前,该工程全线18座车站已完成主体结构封顶,2019年已经迎来了5台盾构机到达,1台盾构机已顺利始发。



地铁18号线一二期

地铁18号线一二期为成都新机场线,起于火车南站,止于天府机场1、2号航站楼。线路全长约66.8km,共设置12座车站。截止目前,该工程12座车站已全部完成主体结构封顶,合江车辆段完成主体结构封顶,预计2020年年底前开通。



有轨电车蓉2号线

有轨电车蓉2号线呈Y型布局,起于成都西站,主线终于郫县西站,全长27.4km,设郫温定修段、红光停车场和西客站停车场。全线共设47座车站,目前首开段(共16座车站)已于2018年12月26日开通试运营。

